

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT
FOTRADIS 2020**

LINK	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Ubicación Geografica	Metas	Contrato/ Provedores	Monto Autorizado	Monto Contratado	Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
http://www.dif-navarit.gob.mx/interes/planeacion.pdf	Rehabilitación, adaptación y equipamiento de la infraestructura pública incluyente en el centro de capacitación Dif Nayarit.	Municipio (17) Tepic, Localidad Tepic Coordenadas {lat:21.516356,lon:-104.897938} Juan Escutia 333 esquina con Bravo Col Centro	DE TABIQUE ROJO)) 22 PZA (REHABILITACION DE AULAS (PUERTA DE PANEL LISO DE ALUMINIO)) 70 M2 (ADAPTACION DEL ACCESO PRINCIPAL (RAMPAS DE CONCRETO)) 200 ML (ADAPTACION DE PASILLOS GUIA PODOTACTIL)), 50 PZA (INSTALACION DE SEÑALÉTICA BRAILE TIPO ACRILICO (EN AREAS DE CIRCULACION COMUN)), 70 ML (ADAPTACION DE BARANDALES DE TUBO DE ACERO EN RAMPAS), 250 ML (REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA (TUBERIA DE POLIPROPELENO)) 200 ML (REHABILITACION DE INSTALACION SANITARIA (TUBERIA DE PVC)) 350 ML (REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA (CABLE THW DIVERSOS CALIBRES AWC)), 70 PZA (INSTALACION DE ILUMINACION (LUMINARIA LED 38W, CUBIERTA/CARCASA, CONTROLADOR)) 18 PZA (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO FIJOS EN AULAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 1 PZA (CAMILLA HIDRAULICA ORTOPEDICA FIJA) 1 PZA (INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES FIJAS 9945 M2 (REHABILITACIÓN DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR (PINTURA))	CONTRATO No. DGCM-IO-918004999-E1-2020, DE FECHA 28 SEPTIEMBRE 2020, PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA JAXA S.A. DE C.V.	\$4,619,715.92	\$ 4,542,705.32 (1)	0.00%	0.00%	AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO

(1) las economías generadas serán reintegradas a la Tesorería de la Federación por un monto de \$77,010.60