

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 REPORTE DESTINO DEL GASTO  
 CICLO DEL RECURSO: 2020  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) 2020  
 RAMO 23

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA- PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2020	2	NAY200201710652	Proyecto de inversión	4619715.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619715.92, modificado:4619715.92}}	Rehabilitación, adaptación y equipamiento de la infraestructura pública incluyente en el centro de capacitación DIF Nayarit	18	Nayarit	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit	DIF-NAY- R23-20	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Juan Escutón 333, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, Sys-104.89810467, lat:21.51590391}}	01-07-2020	31-12-2020	2309857.96	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1710652/proyecto_1710652}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones